

Bilag 4: Skema for intern kontrol af traevinduer



Elementnr.	Elementtype	Ordrenr.	Elementnr.									
1			1		2		3		4		5	
2												
3												
4												
5												
Inspektionspunkt (sæt x)			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
A.	Er ydermål i overensstemmelse med ordre?											
B.	Er der overensstemmelse mellem mål på karm og ramme?											
C.	Er der korrekt fugeafstand (fordeling af luft) mellem ramme og karm?											
D.	Er overfladebearbejdningen tilfredsstillende?											
E.	Er afrunding af kanter i overensstemmelse med de Tekniske Bestemmelser?											
F.	Er trækvaliteten i overensstemmelse med de Tekniske Bestemmelser?											
G.	Er alle hjørnesamlinger i rammer og kanter tætte (fugning udført)?											
H.	Er evt. ruder korrekt isat og fejlfri?											
I.	Er glaslisterne i korrekt længde, og er fugebånd helt tætte og korrekt komprimeret?											
J.	Er ventilering (dræn) under termoruder korrekt?											
K.	Er samlinger og fastgørelse af tætningslister og fugebånd tætte og i orden?											
L.	Er antal lukkepunkter og komprimering af tætningslister som planlagt?											
M.	Er skruer i beslagdele korrekt tilspændt?											
N.	Er træfugtigheden 12 ± 3 %?											
O.	Er elementet mærket iht. de Tekniske Bestemmelser?											
P.	Er evt. overfladebehandling i overensstemmelse med de Tekniske Bestemmelser?											
Ved kryds for nej anføres bogstav og beskrivelse af afhjælpningsforanstaltning her eller på bagsiden:												
Dato:		Underskrift:										