

Bilag 6: Skema for intern kontrol af vinduer af METAL eller FRP



Elementnr.	Elementtype	Ordrenr.	Elementnr.									
1			1		2		3		4		5	
2												
3												
4												
5												
Inspektionspunkt (sæt x)			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
A.	Er ydermål i overensstemmelse med ordre?											
B.	Er der overensstemmelse mellem mål på karm og ramme?											
C.	Er rammen placeret symmetrisk i forhold til karmen?											
D.	Er profiloverfladerne ensfarvede og uden ridser?											
E.	Er gehrings- og stumpsamlinger tætte og plane på overfladen?											
F.	Er udadgående rammehjørner korrekt afrundet?											
G.	Er glaslisternes hjørnesamlinger og listernes isætning i det hele taget tilfredsstillende?											
H.	Er evt. ruder korrekt isat og fejlfri?											
I.	Er samlinger af tætningslister og fugebånd i orden?											
J.	Er evt. huller til fastgørelse af karm korrekt placeret?											
K.	Er kraftforbruget ved betjening af lukkefunktionen rimeligt lavt?											
L.	Er antal lukkepunkter og komprimering af tætningslister som planlagt?											
M.	Er skruer i beslagdele korrekt tilspændt?											
N.	Er dræn i rammer og karm samt tætning af indvendige hjørner som planlagt?											
O.	Er elementet mærket iht. de Tekniske Bestemmelser?											
Ved kryds for nej anføres bogstav og beskrivelse af afhjælpningsforanstaltning her eller på bagsiden:												
Dato:		Underskrift:										