

## Bilag 7: Skema for intern kontrol af TRÆ/ALU-VINDUER



Elementnr.	Element-type	Ordrenr.	Elementnr.									
			1		2		3		4		5	
Inspektionspunkt (sæt x)			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
A.	Er ydermål i overensstemmelse med ordre?											
B.	Er der overensstemmelse mellem mål på karm og ramme?											
C.	Er rammen placeret symmetrisk i forhold til karmen?											
D.	Er profilverfladerne ensfarvede og uden ridser?											
E.	Er gehrings- og stumpsamlinger tætte og plane på overfladen?											
F.	Er udadgående rammehjørner uden skarpe kanter?											
G.	Er glaslisternes hjørnesamlinger og listernes isætning tilfredsstillende?											
H.	Er evt. ruder korrekt isat og fejlfri?											
I.	Er glaslisterne i korrekt længde, og er eventuelle tætningsbånd helt tætte og korrekt monteret?											
J.	Er dræn i karm/post udført?											
K.	Er samlingerne og fastgørelse af tætnings- og glasisætningsbånd tætte og i orden?											
L.	Er antal lukkepunkter og komprimering af tætningslister som planlagt?											
M.	Er skruer i beslagdele korrekt tilspændt?											
N.	Er træfugtigheden 12 % ± 3?											
O.	Er elementet mærket iht. de Tekniske Bestemmelser?											
P.	Er evt. overfladebehandling i overensstemmelse med de Tekniske Bestemmelser?											
Ved kryds for nej anføres bogstav og beskrivelse af afhjælpningsforanstaltning her eller på bagsiden:												
Dato:		Underskrift:										